

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 - INFORME DE AVANCE META Nro. 66 Y META Nro. 67 DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA A.A.A. EMSERCHÍA E.S.P.

De acuerdo a las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024-2027", desde la Dirección Técnica Operativa de EMSERCHÍA E.S.P. se han desarrollado actividades que aportan al avance de los objetivos establecidos en el plan mencionado, a continuación, se describe el progreso de la meta durante el periodo de: Mayo y junio 2025.

1. Información de la meta

Nro. Meta:	66
Meta Producto:	Construir un tanque de almacenamiento de 10,000 m3 de capacidad para aumentar la disponibilidad hídrica del servicio de acueducto
Indicador:	Tanques de almacenamiento instalados construidos
Periodo Reportado:	Mayo – junio de 2025

Nro. Meta:	67
Meta Producto:	Construir 3000 metros lineales de la Red Alterna de abastecimiento desde el punto de conexión de la RED MATRIZ de TIBITOC.
Indicador:	Metros Lineales Construidos
Periodo Reportado:	Mayo – junio de 2025

2. Actividades ejecutadas

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la meta Nro. 66, EMSERCHÍA E.S.P. realizó la contratación del proyecto de consultoría, el cual se relaciona a continuación con el respectivo avance del periodo indicado:

Nro. Contrato	Objeto	Tanques de almacenamiento instalados construidos
CCON-095-2024	Consultoría para la elaboración, revisión y actualización de estudios y diseños para obras contempladas dentro del plan maestro de acueducto y alcantarillado – PMAA – del municipio de Chía, la consultoría presenta un avance del 65 % en cuanto a la revisión y actualización de los diseños del tanque de almacenamiento.	0

Cabe aclarar que, aunque el indicador definido para la meta es "**Tanques de almacenamiento instalados construidos**" el contrato de consultoría que se encuentra en ejecución hace parte de las actividades de cumplimiento y avance de la meta.

Frente a la meta de **Construir 3000 metros lineales de la Red Alternativa de abastecimiento desde el punto de conexión de la RED MATRIZ de TIBITOC**. Esta se encuentra en proceso de presentación ante la ventanilla única del ministerio de vivienda, ciudad y territorio como parte de las actividades preliminares de cumplimiento y en proceso de gestión de los recursos financieros para construcción de la misma.

3. Avance de la meta en 2025


Para el periodo indicado del presente reporte, se cuenta con el contrato de consultoría Nro. 095 de 2024 relacionado en la tabla anterior, es decir, que el proyecto de la construcción del tanque se encuentra en etapa de actualización de diseños.

A continuación, se refleja el avance de la meta para el año 2025:

	Ejecución Por Vigencia	Proyección PDM	Porcentaje de ejecución
2024	54.41%	0.1	5.4%
2025	10.59 %	0.1	1.59 %

Cabe resaltar que durante lo corrido de la vigencia 2025, no se habían reportado avances a la consultoría teniendo en cuenta que dicho contrato se encontraba suspendido y fue reiniciado el día 24 de abril de 2025 garantizando la calidad y el avance de los productos de la consultoría ya que se requiere obtener información de entidades de carácter nacional y municipal diferentes a EMSERCHIA E.S.P

Cordialmente,


MIGUEL ÁNGEL GIL POVEDA
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO A.A.A.
EMSERCHIA E.S.P.