



ORDEN DEL DÍA:

Dr. Terence Paul Water on television

DESARROLLO:

FECHA: 12 de julio del 2024

2. Se dio lectura al Acta DESCA No. 0257 del 07 de noviembre del 2023, la cual fue leída

LUGAR: Alcaldía Municipal de Agua de Dios (Cundinamarca)

Celular: 323 2051905
Email: planeacion@aguadedios-cundinamarca.gov.co

Email: planeacion@aguadedios-cundinamarca.gov.co

Ing. Karol Dayana Martínez Martínez, Jefe de Plantas de tratamiento y labor
de la Empresa Ingeniería y Gestión del Agua SAS ESP

Email: ingeaqua.sas.esp@gmail.com

Ing. Carlos Andrés Parra Martínez, Director ejecutivo Empresa Regional de

Email: tocaquaesp@tocaima-cundinamarca.gov.co

Jose Alberto Piraquive Friedmann, Contratista CAR – (DESCA)

Email: ipiraquivef@car.gov.co

INVTAB00: No update

ASSENTES: No aplica

[illegible]

Continuación de ACTA DESCA No. 219 (2)

ORDEN DEL DÍA:

- 1o. Verificación de Quórum
- 2o. Lectura del Acta anterior
- 3o. Temas para tratar en la reunión

DESARROLLO:

1. Se efectuó la verificación de quórum, en la cual se cuenta con los funcionarios de la secretaria de planeación, Empresa de Servicio públicos Tocagua y de la Empresa Ingeagua S.A.S y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca - CAR.
2. Se dio lectura al Acta DESCA No. 0577 del 07 de noviembre del 2023, la cual fue leída, con el propósito de poner en contexto el seguimiento al semestre anterior.
3. Temas a tratar en la reunión

A continuación, se presenta la cronología de seguimiento, tal como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 1. Relación de cronología de seguimiento PSMV del municipio de Agua de Dios (Cundinamarca).

Año PSMV	Semestre Cronológico No.	Semestre Modificado No.	Desde	Hasta	Resolución aprobación y/o modificación
1	1		11/10/2011	10/04/2012	Resolución CAR No. 2099 del 16 de agosto de 2011 (Ejecutoriada el 11/11/2011)
	2		11/04/2012	10/10/2012	
2	3		11/10/2012	10/04/2013	
	4		11/04/2013	10/10/2013	
3	5		11/10/2013	10/04/2014	
	6		11/04/2014	10/10/2014	
4	7		11/10/2014	10/04/2015	
	8		11/04/2015	10/10/2015	
5	9		11/10/2015	10/04/2016	
	10		11/04/2016	10/10/2016	
6	11		11/10/2016	10/04/2017	Resolución CAR No. 3954 del 30 de noviembre de 2018 (Ejecutoriada el 02/09/2019)
	12		11/04/2017	10/10/2017	
7	13		11/10/2017	10/04/2018	
	14		11/04/2018	10/10/2018	
8	15		11/10/2018	10/04/2019	
	16	11	11/04/2019	10/10/2019	
9	17	12	11/10/2019	10/04/2020	
	18	13	11/04/2020	10/10/2020	
10	19	14	11/10/2020	10/04/2021	

Continuación de ACTA DESCA No. 219 (3)

Año PSMV	Semestre Cronológico No.	Semestre Modificado No.	Desde	Hasta	Resolución aprobación y/o modificación
	20	15	11/04/2021	10/10/2021	
11	21	16	11/10/2021	10/04/2022	
	22	17	11/04/2022	10/10/2022	
12	23	18	11/10/2022	10/04/2023	
	24	19	11/04/2023	10/10/2023	
13	25 *	20	11/10/2023	10/04/2024	
	26	21	11/04/2024	10/10/2024	
14	27	22	11/10/2024	10/04/2025	
	28	23	11/04/2025	10/10/2025	
15	29	24	11/10/2025	10/04/2026	
	30	25 *	11/04/2026	10/10/2026	
16	31	26	11/10/2026	10/04/2027	
	32	27	11/04/2027	10/10/2027	
17	33	28	11/10/2027	10/04/2028	
	34	29	11/04/2028	10/10/2028	
18	35	30	11/10/2028	10/04/2029	
	36	31	11/04/2029	10/10/2029	
19	37	32	11/10/2029	10/04/2030	

Fuente: Grupo PSMV- 2024

Se da inicio al comité técnico con el objetivo de realizar el seguimiento y control, teniendo en cuenta el artículo 6 de la Resolución MAVDT 1433 de 2004⁴ relacionado con el avance físico del cronograma de actividades e inversiones programadas para el **semestre No. 25 (Año 13)**, que corresponde al semestre 20 del cronograma modificado (período comprendido entre 11/10/2023 al 10/04/2024), en el marco de la Resolución CAR No. 2099 del 16 de agosto 2011 (Ejecutoriada 11/11/2011), modificada por la Resolución CAR No. 3954 del 30 de noviembre 2018 (Ejecutoriada 02/09/2019) contenidas en el expediente No. 30071, por la cual se aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos – PSMV para el área del casco urbano más las zonas de expansión y un sector rural de las veredas Ibáñez, Las Lomas y El Hobal del municipio de Agua de Dios (Cundinamarca) y las actividades pendientes por demostrar ejecución y/o realización de acuerdo con los seguimientos realizados por la Corporación.

3.1 Identificación de las actividades objeto de seguimiento y control: Se procede a verificar las actividades objeto de seguimiento y control, identificando si es una actividad realizada o en ejecución, teniendo en cuenta los siguientes criterios de seguimiento de acuerdo con la Guía Técnica para la presentación de los Planes de Saneamiento y Manejo de Vertimientos - PSMV adoptada mediante Resolución CAR 1800 del 29/08/2016:

- o **Actividades realizadas:** Corresponde a aquellas actividades que deben estar terminadas dentro del semestre objeto de seguimiento y control de acuerdo con el horizonte de planificación aprobado del PSMV.

Continuación de ACTA DESCA No. 219 (4)

- o **Actividades en ejecución:** Corresponde a aquellas actividades que dentro del semestre objeto de seguimiento y control de acuerdo con el horizonte de planificación aprobado del PSMV se deben encontrar en ejecución, ya que dicha actividad terminará en un semestre posterior de acuerdo con el horizonte de planificación.

A continuación, se relacionan las actividades que debían demostrar realización hasta el semestre 25, que corresponde al semestre 20 del cronograma modificado, de acuerdo con los seguimientos realizados por la Corporación:

Tabla 2. Actividades por demostrar realización hasta el semestre No. 25 que corresponden al semestre No.20 del cronograma modificado de actividades e inversiones.

No.	Actividades	Descripción de lo realizado
1	Permiso de vertimientos de la PTAR Las Granjas. Semestre No. 16 y 17 (Semestres 11 y 12 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2020)	El Ingeniero Carlos Andrés Parra Martínez, Director ejecutivo Empresa Regional de Servicios Públicos de Tocaima y Agua de Dios - Tocagua ESP, indica que para el semestre actual del seguimiento de PSMV no se ha generado ningún avance dentro de la actividad "Permiso de vertimientos de la PTAR Las Granjas.", debido a la falta de recursos por parte de la empresa, teniendo en cuando lo anterior se indica que para el mes de agosto del año 2024 se generara una reunión con la Alcaldía para la solicitud de recursos para generar avance en la presente actividad.
2	Permiso de vertimientos de la PTAR Nueva Colombia. Semestre No. 17 (Semestre 12 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/10/2020)	La ingeniera Karol Dayana Martínez y el Ingeniero Carlos Andrés Parra, informan que la actividad correspondiente a Permiso de vertimientos de la PTAR Nueva Colombia, no se ha generado ninguna solicitud de permiso de vertimiento ya que se tiene contemplado generar una EBAR para que redirija las aguas sanitarias domesticas al vertimiento de la Cuerera. Como se menciona anteriormente la ingeniera Karol Dayana Martínez, informa que a la fecha se presenta el bombeo de las aguas sanitarias domésticas correspondiente al Sector Nueva Colombia, con dos bombas sumergibles, las cuales redireccionan al mismo vertimiento de la Cuerera.
3	Estudios y diseños EBAR Nueva Colombia. Semestre No. 16 y 17 (Semestres 11 y 12 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/10/2020)	El municipio de Agua de Dios, las empresas de TOCAGUA y INGEAGUA SAS entregaran los soportes necesarios para el cumplimiento o avance de las actividades correspondientes a: • Permiso de vertimientos de la PTAR Nueva Colombia. • Estudios y diseños EBAR Nueva Colombia. • Optimización de la PTAR Nueva Colombia. • Construcción del emisario final de la PTAR Nueva Colombia a la fuente hídrica mediante un sistema de bombeo. • Puesta en marcha de la PTAR Nueva Colombia
4	Optimización de la PTAR Nueva Colombia. Semestre No. 18 y 19 (Semestres 13 y 14 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2021)	Soporte: El municipio se compromete a radicar con el informe de actividades al semestre objeto de seguimiento, copia de los documentos mencionados anteriormente con destino al Expediente 30071, a más tardar el día 18 de julio de 2024, a través del correo sau@car.gov.co o en el link https://sidcar.car.gov.co/Modulos/Buzon/RadicarPQR.aspx
5	Construcción del emisario final de la PTAR Nueva Colombia a la fuente hídrica mediante un sistema de bombeo.	

Continuación de ACTA DESCA No. 219 (5)

No.	Actividades	Descripción de lo realizado
	Semestre No. 18 y 19 (Semestres 13 y 14 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2021)	Soporte: El municipio se compromete a radicar con el informe de actividades al semestre objeto de seguimiento, copia de los documentos mencionados anteriormente con destino al Expediente 30071, a más tardar el día 18 de julio de 2024, a través del correo sau@car.gov.co o en el link https://sidcar.car.gov.co/Modulos/Buzon/RadicarPQR.aspx
6	Puesta en marcha de la PTAR Nueva Colombia Semestre No. 20 y 21 (Semestres 15 y 16 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2022)	
7	Estudios y diseños para la estación de bombeo La Cuerera Semestre No. 18 y 19 (Semestres 13 y 14 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2021)	La ingeniera Karol Dayana Martínez y el Ingeniero Daniel Stiven Cruz, informan que esta actividad no se ha realizado, ya que depende de las de los estudios y diseños de la PTAR El Hobal, por consiguiente no se genera avance para las actividades de Estudios y diseños para la estación de bombeo La Cuerera y Los Chorros
8	Estudios y diseños para la estación de bombeo Los Chorros. Semestre No. 18 y 19 (Semestres 13 y 14 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2021)	La ingeniera Karol Dayana Martínez y el Ingeniero Daniel Stiven Cruz, informan que esta actividad no se ha realizado, ya que depende de las de los estudios y diseños de la PTAR El Hobal, por consiguiente no se genera avance para las actividades de Estudios y diseños para la estación de bombeo La Cuerera y Los Chorros
9	Optimización de la PTAR Las Granjas. Semestre No. 18 y 19 (Semestres 13 y 14 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2021)	La ingeniera Karol Dayana Martínez y el Ingeniero Daniel Stiven Cruz, informan que dentro del Plan parcial (Polígono 6), informan que dentro del proceso de factibilidad se le solicito al desarrollador urbanístico realizar el diagnostico de la Optimización de la PTAR. Soporte: El municipio se compromete a radicar con el informe de actividades al semestre objeto de seguimiento, copia de los documentos mencionados anteriormente con destino al Expediente 30071, a más tardar el día 18 de julio de 2024, a través del correo sau@car.gov.co o en el link https://sidcar.car.gov.co/Modulos/Buzon/RadicarPQR.aspx
10	Estudios y diseños de la PTAR El Hobal. Semestre No. 16 al 19 (Semestres 11 y 14 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2021)	El Ingeniero Daniel Stiven Cruz, informan que para el presente semestre de seguimiento no se genero ningún avance con respecto a la actividad de "Estudios y diseños de la PTAR El Hobal."

Continuación de ACTA DESCA No. 219 (6)

No.	Actividades	Descripción de lo realizado
11	Renovación de 5.608,28 metros de la red de alcantarillado combinado casco urbano del municipio de Agua de Dios (Cundinamarca). Semestre No. 19 y 21 (Semestres 14 y 16 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2022)	La ingeniera Karol Dayana Martínez y el Ingeniero Daniel Stiven Cruz, informan que a la fecha la Fase II de la red de alcantarillado se encuentra radicada ante el Ministerio de Vivienda y se han adelantado 5 mesas de trabajo con el fin de definir la aprobación y ejecución del proyecto. La oficina de planeación se compromete allegar los siguientes documentos: • Radicado ante el Ministerio de Vivienda • Anexos del proyecto • Comprobante de mesas de trabajo Soporte: El municipio se compromete a radicar con el informe de actividades al semestre objeto de seguimiento, copia de los documentos mencionados anteriormente con destino al Expediente 30071, a más tardar el día 18 de julio de 2024, a través del correo sau@car.gov.co o en el link https://sidcar.car.gov.co/Modulos/Buzon/RadicarPQR.aspx
12	Construcción de la estación de bombeo La Cuerera y línea de impulsión. Semestre No. 20 y 21 (Semestres 15 y 16 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2022)	La ingeniera Karol Dayana Martínez y el Ingeniero Daniel Stiven Cruz, informan que esta actividad no se ha realizado, ya que depende de las de los estudios y diseños de la PTAR El Hobal, por consiguiente, no se genera avance en la actividad de Construcción de la estación de bombeo La Cuerera y línea de impulsión.
13	Construcción de la estación de bombeo Los Chorros y línea de impulsión. Semestre No. 20 y 21 (Semestres 15 y 16 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2022)	La ingeniera Karol Dayana Martínez y el Ingeniero Daniel Stiven Cruz, informan que esta actividad no se ha realizado, ya que depende de las de los estudios y diseños de la PTAR El Hobal, por consiguiente, no se genera avance en la actividad de Construcción de la estación de bombeo Los Chorros y línea de impulsión.
14	Puesta en marcha de la PTAR Las Granjas. Semestre No. 20 y 21 (Semestres 15 y 16 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2022)	La ingeniera Karol Dayana Martínez y el Ingeniero Daniel Stiven Cruz, informan que actualmente la PTAR Las Granjas se encuentra en operación pero a la fecha no se han generado los diseños de optimización para la Planta de Tratamiento, por consiguiente en el semestre de seguimiento no se presenta avance para esta actividad.
15	Permiso de vertimiento de la PTAR El Hobal. Semestre No. 20 y 21 (Semestres 15 y 16 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2022)	La ingeniera Karol Dayana Martínez y el Ingeniero Daniel Stiven Cruz, informan que esta actividad no se ha realizado, ya que depende de las de los estudios y diseños de la PTAR El Hobal, por consiguiente, no se genera avance en la actividad de Permiso de vertimiento de la PTAR El hobal.

Continuación de ACTA DESCA No. 219 (7)

No.	Actividades	Descripción de lo realizado
16	Construcción de la PTAR El Hobal y emisario final a la fuente receptora Semestre No. 22 y 23 (Semestres 17 y 18 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2023)	La ingeniera Karol Dayana Martínez y el Ingeniero Daniel Stiven Cruz, informan que esta actividad no se ha realizado, ya que depende de las de los estudios y diseños de la PTAR El Hobal, por consiguiente, no se genera avance en la actividad de Permiso de vertimiento de la PTAR El hobal.
17	Construcción de 11747,5 m. de red de alcantarillado combinado en el casco urbano del Municipio de Agua de Dios. Semestre No. 22 al 25 (Semestres 17 y 20 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2024)	El Ingeniero Carlos Andrés Parra y Daniel Stiven Cruz, informan que para el presente semestre de seguimiento se generó avance con respecto a la actividad de "Construcción de 11747,5 m. de red de alcantarillado combinado en el casco urbano del Municipio de Agua de Dios", debido a que se cuenta con los informes entregados por EPC de los estudios y diseños de la red pluvial, se realizó la gestión de los permisos de vertimientos ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca los cuales en su mayoría fueron autorizados y se realizo un radicado para dar inicio a la Fase I de la construcción de la red pluvial. Soporte: El municipio se compromete a radicar con el informe de actividades al semestre objeto de seguimiento, copia de los documentos mencionados anteriormente con destino al Expediente 30071, a más tardar el día 18 de julio de 2024, a través del correo sau@car.gov.co o en el link https://sidcar.car.gov.co/Modulos/Buzon/RadicarPQR.aspx
18	Ampliación de la cobertura del sistema de alcantarillado al 100% mediante la conexión de instalaciones domiciliarias. Semestre No. 22 al 25 (Semestres 17 y 20 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2024)	La ingeniera Karol Dayana Martínez, Jefe de Plantas INGEAGUA SAS ESP, informa que en el presente semestre de seguimiento se generaron conexiones nuevas, cuyos soportes se anexaran al informe del presente seguimiento. Soporte: El municipio se compromete a radicar con el informe de actividades al semestre objeto de seguimiento, copia de los documentos mencionados anteriormente con destino al Expediente 30071, a más tardar el día 18 de julio de 2024, a través del correo sau@car.gov.co o en el link https://sidcar.car.gov.co/Modulos/Buzon/RadicarPQR.aspx
19	Puesta en marcha de la PTAR El Hobal. Semestre No. 24 y 25 (Semestres 19 y 20 del cronograma modificado) Términos finalizaron: (10/04/2024)	El Ingeniero Daniel Stiven Cruz, informan que para el presente semestre de seguimiento no se ha generado ningún avance con respecto a la actividad de "Puesta en marcha de la PTAR El Hobal."

En la Tabla 3 se realiza la verificación de las actividades en ejecución, hasta el semestre No.25.

Continuación de ACTA DESCA No. 219 (8)

Tabla 3. Actividades por demostrar ejecución hasta el Semestre No. 25 que corresponde al semestre No. 20 del cronograma modificado de actividades e inversiones.

No.	Actividades	Descripción de lo realizado
1	Mantenimiento y Limpieza de las redes de alcantarillado y pozos de inspección del casco urbano del MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS Semestre 21 al 26 (Semestres 19 al cronograma modificado) Términos finalizaron: (04/09/2024)	La ingeniera Karol Dayana Martínez, Jefe de Plantas INGEAGUA SAS ESP, informa que se presentaran los debidos soportes de las labores realizadas con respecto a la actividad de "Mantenimiento y Limpieza de las redes de alcantarillado y pozos de inspección del casco urbano del MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS" Soporte: El municipio se compromete a radicar con el informe de actividades al semestre objeto de seguimiento, copia de los documentos mencionados anteriormente con destino al Expediente 30071, a más tardar el día 18 de julio de 2024, a través del correo sau@car.gov.co o en el link https://sidcar.car.gov.co/Modulos/Buzon/RadicarPQR.aspx
2	Operación, insumos y mantenimiento de la PTAR Las Granjas Semestre 19 al 26 (Semestres 17 al 24 cronograma modificado) Términos finalizaron: (04/09/2024)	La ingeniera Karol Dayana Martínez, Jefe de Plantas INGEAGUA SAS ESP, informa que la PTAR Las Granjas se encuentra en operación, teniendo en cuenta que para el presente semestre de seguimiento no se realizó mantenimiento.

3.2 En la Resolución CAR No. 2099 del 16 de agosto 2011 (Ejecutoriada 11/11/2011), modificada por la Resolución CAR No. 3954 del 30 de noviembre 2019, por la cual se aprueba el Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos PSMV para el área del casco urbano más las zonas de expansión y un sector rural de las veredas Ibáñez, Las Lomas y El Hobal del municipio de Agua de Dios (Cundinamarca), se identifica que el estado de los vertimientos es el siguiente:

Tabla 4. Puntos de vertimiento aprobados en el PSMV del municipio de Agua de Dios (Cundinamarca).

No.	DESCRIPCIÓN DE VERTIMENTOS	COORDENADAS MAGNA SIRGAS – ORIGEN BOGOTÁ		COORDENADAS ÚNICO NACIONAL CTM12		FUENTE RECEPTORA	FASE DE ELIMINACIÓN	ESTADO ACTUAL
		NORTE	ESTE	NORTE	ESTE			
1	PTAR Las Granjas	975.902	935.337	2.041.975	4.815.859	Q. La Arenosa	No se establece eliminación	Activo
2	Los Chorros	974.424	934.293	2.040.499	4.814.814	Q. Los Chorros	Semestre 21 (semestre 16 del CAI modificado), términos que finalizarán el 10/04/2022	Activo
3	La Palmara	975.259	933.027	2.041.335	4.813.549	Q. La Palmara	Semestre 23 (semestre 18 del CAI modificado), términos que finalizarán el 10/04/2023	Activo
4	La Cuerera	977.003	933.927	2.043.077	4.814.452	Q. La Cuerera	Semestre 21 (semestre 16 del CAI modificado),	Activo

Continuación de ACTA DESCA No. 219 (9)

No.	DESCRIPCIÓN DE VERTIMIENTOS	COORDENADAS MAGNA SIRGAS – ORIGEN BOGOTÁ		COORDENADAS ÚNICO NACIONAL CTM12		FUENTE RECEPTORA	FASE DE ELIMINACION	ESTADO ACTUAL
		NORTE	ESTE	NORTE	ESTE			
							términos que finalizarán el 10/04/2022	
5	PTAR Nueva Colombia	977.385	934.334	2.043.459	4.814.859	Suelo	Semestre 19 (semestre 14 del CAI modificado), términos que finalizarán el 10/04/2021	Activo
Vertimientos que provienen del sistema de alcantarillas público (área sin cobertura)								
6	Sector sin cobertura	No reporta				Suelo	Semestre 25 (semestre 20 del CAI modificado), términos que finalizarán el 10/04/2024	Activo

Fuente: Resolución CAR No. 3954 del 30 de noviembre 2018 (Ejecutoriada 05/09/2011).

****Nota:** Resoluciones 471 del 14 de mayo de 2020 y 529 del 05 de junio de 2020. Se realiza la conversión de las Coordenadas en Sistema MAGNA-SIRGAS/Colombia Zona (EPSG: 3116) al nuevo Origen Nacional utilizando el aplicativo del Instituto Geográfico Agustín Codazzi – IGAC <https://origen.igac.gov.co/herramientas.html>

Se informa en el comité técnico por parte del ingeniero Daniel Stiven Cruz Aguilar, Contratista de la Oficina Asesora de Planeación, y la ingeniera Karol Dayana Martínez, Jefe de Plantas INGEAGUA SAS ESP, que los puntos de vertimiento se encuentran activos, dejando claridad que en el vertimiento PTAR Nueva Colombia se han adelantado actividades con una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), con el fin de eliminar el vertimiento de la PTAR Nueva Colombia.

En conformidad con seguimientos anteriores se identifico un nuevo vertimiento el cual no se encuentra considerando dentro de la resolución que aprobó el PSMV, por lo cual se identificó como "Vertimiento Caribe":

Tabla 5. Punto de vertimiento no aprobado en el PSMV

DESCRIPCIÓN DEL VERTIMIENTO	COORDENADAS (ORIGEN ÚNICO NACIONAL)		FUENTE RECEPTORA	FASE DE ELIMINACIÓN	ESTADO
	ESTE	NORTE			
Vertimiento Caribe	4.814.335	2.041.414	Q. La Palmara	N/A	Activo



Durante la visita técnica se corrobora el estado actual de los vertimientos descritos en las Tablas 4 y 5 de la presente Acta.

Para finalizar, se realizó la lectura de los artículos de la Resolución CAR No. 2099 del 16 de agosto 2011 (Ejecutoriada 11/11/2011), modificada por la Resolución CAR No. 3954 del 30 de noviembre 2018 (Ejecutoriada 02/09/2019) en el cual se indicaron las acciones a seguir en cada uno de los artículos aprobados.

CONVOCATORIA: El próximo comité técnico se realizará para el siguiente seguimiento y control del cronograma de actividades e inversiones aprobado para el semestre No. 26, la cual corresponde al semestre 21 del cronograma de actividades modificado.

Continuación de ACTA DESCA No. 219 (10)

En constancia firman:

	
DANIEL STIVEN CRUZ AGUILAR Presidente	JOSE ALBERTO PIRAQUIVE FRIEDMANN Secretario
	
KAROL DAYANA MARTÍNEZ MARTÍNEZ Asistente	CARLOS ANDRÉS PARRA MARTÍNEZ Asistente

Se informa en el comité técnico por parte del ingeniero Daniel Stiven Cruz Aguilar, Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y el ingeniero Karol Dayana Martínez, Jefe de la Oficina de Planeación y el ingeniero Carlos Andrés Parra Martínez, Jefe de la Oficina de Planeación, que los puntos de verificación se encuentran activos y se está realizando el seguimiento a los vehículos que en el veredicto PIRAR Nueva Colombia se han detectado actividades con una Estación de Bombeo de Aguas Residuales (EBAR), con el fin de eliminar el vertimiento de la PIRAR Nueva Colombia.

En conformidad con los siguientes antecedentes se adopta un nuevo veredicto el cual no se encuentra con el veredicto anterior de la resolución que aprobó el EBNV, por lo cual se adopta como "Veredicto Cero".

Tabla B. Punto de verificación no aprobado en el EBNV.

VEREDICTO	VEREDICTO	VEREDICTO	VEREDICTO	VEREDICTO	VEREDICTO
VEREDICTO	VEREDICTO	VEREDICTO	VEREDICTO	VEREDICTO	VEREDICTO
VEREDICTO	VEREDICTO	VEREDICTO	VEREDICTO	VEREDICTO	VEREDICTO

De acuerdo a la visita técnica se concluye el estado actual de los veredictos de los puntos de verificación en los puntos de verificación de la presente Acta.

Para finalizar, se realizó la lectura de los artículos de la Resolución GAR No. 2089 del 19 de agosto de 2011 (Ejecutoriada 19/11/2011), modificados por la Resolución GAR No. 3254 del 30 de noviembre de 2018 (Ejecutoriada 02/02/2019) en el cual se indican las acciones a seguir en cada uno de los artículos aplicados.

CONVOCATORIA: El próximo comité técnico se realizará para el siguiente seguimiento y control del programa de actividades e inversiones aprobados para el semestre No. 20, la cual corresponde al semestre 21 del cronograma de actividades aprobado.