

PLAN DE DESARROLLO 2024-2027 - INFORME DE AVANCE META Nro. 68
DIRECCIÓN TÉCNICA OPERATIVA A.A.A.
EMSERCHÍA E.S.P.

De acuerdo a las metas contempladas en el Plan de Desarrollo Municipal 2024 – 2027 desde la Dirección Técnica Operativa de EMSERCHÍA E.S.P. se han desarrollado actividades que aportan al avance de los objetivos establecidos en el plan mencionado, a continuación, se describe el progreso de la meta durante el mes de Abril de 2025:

Información de la meta

Nro. Meta:	68
Meta Producto:	Construir 6500 metros lineales de redes de acueducto de los 19.054 priorizados en PMAA.
Indicador:	Metros lineales construidos
Periodo Reportado:	Abril de 2025

1. Actividades ejecutadas

Con el objetivo de garantizar el cumplimiento de la meta Nro. 68, EMSERCHÍA E.S.P. ha realizado la contratación de diversos proyectos de obra, los cuales se relacionan a continuación con el respectivo avance del periodo indicado:

Nro. Contrato	Objeto	Total, Metros Lineales Ejecutados (ml)
Contrato de Obra No 135 de 2024	Construcción de red matriz de acueducto fase II del sector sur occidental de la vereda la balsa del municipio de chía	320 ml
Contrato de Obra No 069 de 2025	Construcción De La Red Matriz De Acueducto Fase III Del Sector Sur Occidental De La Vereda La Balsa Del Municipio De Chía.	0 ml

2. Avance de la meta en 2025

A continuación, se refleja el avance de la meta de acuerdo a lo programado para el año 2025:

	Ejecución Por Vigencia	Proyección PDM	Porcentaje de ejecución
2025	320 ml	1950	16.41%

Durante la vigencia 2025 (abril) se han instalado 320 metros lineales lo que representa un avance 16.41% de la meta planteada en el Plan Indicativo del Plan de Desarrollo Municipal.

3. Registro fotográfico



Cordialmente,

Original firmado

MIGUEL ÁNGEL GIL POVEDA
DIRECTOR TÉCNICO OPERATIVO A.A.A.
EMSERCHÍA E.S.P.