



EMPRESA MUNICIPAL DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO
DE FUNZA E.M.A.A.F. E.S.P. N° 1700

F.P.T.A.R.210 V 2

ACTA DE VISITA INDUSTRIALES, COMERCIALES Y OFICIALES

Fecha de la Reunión	Hora de ejecución	Lugar
23/10/2025	9:00 am	Colceramica Corona

Esta acta sera elaborada durante la visita, leida al final y firmada como constancia de asistencia, hallazgos, decripciones y conceptos.
Si es necesario, usar hojas adicionales.

Tipo de declaración enviada:

Vertimientos

HALLAZGOS Y DESCRIPCIÓN

Se realiza verificación del vertimiento generado por la actividad industrial a través de la caracterización fisicoquímica del mismo. Esta es realizada por el laboratorio acreditado ante el IDAEM Biotecnologías Industriales SAS. La caracterización se realiza en la caja de inspección externa de la empresa donde se entregaron las aguas residuales a la red de alcantarillado, se realizó compuesto de 4 horas con tiempo cada 20 minutos. Los resultados serán comparados con el artículo 13 y 16 de la Resolución

CONCEPTOS

0631 de 2015. Los parámetros reportados al momento del levantamiento del acta son los siguientes: $pH = 6,7$; $T = 19,6 - 19,7$; $SSED = 20,1$ ml/l. No es posible la medición de cantidad de agua el tubo se encuentra ahogado.

No. de Código Interno	Uso:	Estrato:
VIABILIDAD DECLARACIÓN PRESENTADA:		
ASISTENTES		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Gustavo Adolfo Varón	Tec. Muestreo	

Resolución E.M.A.A.F. E.S.P. No. 025 de 2017 , Artículo 5°) 9. La E.M.A.A.F. E.S.P. podrá visitar en cualquier momento el establecimiento a fin de caracterizar los vertimientos e inspeccionar las obras o sistemas de tratamiento y control de los vertimientos, pudiendo contar con la colaboración y auxilio de funcionarios y demás autoridades del Municipio de Funza. Esta inspección y/o caracterización se realizará sin previo aviso y en el momento que determine la E.M.A.A.F. E.S.P.